

## Informacja bioz

Uwaga !!! Na podstawie niniejszej "informacji" kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Poszczególnych obiektów

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujący zakres robót;

- wykonanie kotwienia hali,
- ulokowanie kontenerów na centrale nadmuchowe i kontenerów magazynowych.
- wymiana boiska ze sztucznej trawy
- montaż poszycia pneumatycznego wraz z wejściami.

Prace budowlane prowadzić w następujący sposób :

- zabezpieczenie i tymczasowe ogrodzenie strefy robót,
- wykonanie montażu kotew,
- montaż membrany pneumatycznej;
- prace wykończeniowe i montaż instalacji wewnętrznych z rusztowań przestawnych,,
- uporządkowanie terenu,
- oddanie inwestycji do użytkowania.

### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W rejonie planowanych robót zlokalizowane jest istniejące boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz z infrastrukturą.

### 3. Wskazanie elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- ruch samochodowy z dostawami materiałów
- prace na wysokościach związane z montażem
- praca dźwigu
- dostęp osób postronnych

Teren powinien być oznakowany – "roboty budowlane" , "nieupoważnionym wstęp

Wzbroniony". Należy również wywiesić w miejscu widocznym tablicę informacyjną.