



GM.271.26.2022

**Dotyczy: Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym**

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawców:

1. Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo zmianę technologii z wylewanych na miejscu ścian żelbetowych na prefabrykowane pojedyncze nisze wykonane w technologii betonu architektonicznego.

Udzielam następujących wyjaśnień:

**Ad. 1.** Założeniem projektowym było to aby ściana była jednolita, wprowadzenie prefabrykacji pojedynczych nisz niesie za sobą problemy wykończenia ścian na krańcach bocznych oraz w górnej części ściany, dodatkowo pojawiałyby się pionowe i poziome podziały wynikające z obrysów prefabrykatów. Zastosowanie prefabrykowanych elementów możliwe jedynie po dodatkowym wykończeniu ściany (obłożeniu) płytami granitowymi gr. 1,5cm w kolorze jasno szarym.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Andrzej Szczepanowski  
Kierownik Referatu Gosp. Miejskie